

Frau Jahn berichtet wie folgt zum Sachstand:

- TKS: Details der Umbauplanung des Altbaus sind abgestimmt. Zweiter BA der Erweiterung geht gut voran.
- HBS: Sanierung der Pavillonbauten ab Frühjahr 2022. Fertigstellung mit Sanierung des Wettergangs im Sommer 2023. Baubeginn für den Erweiterungsbau Frühjahr 2023.
- WTS: Interimslösung in der Turnhalle läuft gerade an.  
Baubeginn Erweiterung: 2024  
Baubeginn Klassen: Herbst 2023  
Fertigstellung Neubau: Frühjahr 2025  
Fertigstellung Umbau Herbst 2026.
- RTS: Aufstellen der Container und Baubeginn im Herbst 2022. Europaweite Ausschreibung der ersten Bauleistungen erfolgt in Kürze.
- GSadS - Hallensanierung: befindet sich in Ausführung. Inbetriebnahme Ende Herbstferien 2022
- EHKS Bachstr: in Ausführung. Richtfest: 16.06.2022
- KGS Brandschaden Sporthalle: Der Planungsbeschluss wurde unter Vorbehalt der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 gefasst. Gemäß dem ermittelten Kostenrahmen muss die Planersuche europaweit erfolgen. Unter Vorbehalt der Freigabe des investiven Haushaltes 2022 durch die Kommunalaufsicht kann ab Sommer mit der Planersuche begonnen werden. Planungsbeginn voraussichtlich im 1. Quartal 2023.
- FvSS - Sturmschaden Sporthalle: Die Dacharbeiten sind abgeschlossen. Der Hallenboden weist einen Feuchtigkeitsschaden auf. Die Ausschreibung hierfür läuft. Die Fertigstellung ist bis zum Herbst 2022 geplant.