

Fröbelschule

Aufstellung einer zweigeschossigen Containeranlage auf die bestehenden Stellplätze

Zeitplan

Mit der Planung kann erst nach dem Beschluss der RV am 16.07.24 und mit Bereitstellung der Gelder begonnen werden.

Planung und Abstimmung mit allen Beteiligten	:	ca.	4 Monate
Genehmigungsplanung	:	ca.	4 Monate
Ausführungsplanung, Ausschr. und Vergabe	:	ca.	4 Monate
vorbereit. Maßnahmen und Aufstellung der Anlage	:	ca.	5 Monate
Einrichtung	:	ca.	1 Monate
Gesamtdauer	:	ca.	18 Monate

05.06.2024

i.A. Kerstin Schild