

Herr Arend gibt den Ausschussmitgliedern einen kurzen Sachstandsbericht mit folgenden Schwerpunktangaben:

- Die Baumaßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan.
- Die Roharbeiten sind abgeschlossen, die Verblendungsarbeiten sind zu 95 % abgeschlossen.
- Es fehlt der Innenausbau (Vergaben sind zum Teil erfolgt).
- Kostenvolumen 8,7 Mio. €
  - 600.000,00 € für die Einrichtung
  - 1. Abschnitt 6,4 Mio. € bereitgestellt, wobei ggf. nicht die gesamte Summe in Anspruch genommen wird.
  - Der Zeitplan ist im Vergleich zur Planung drei Wochen voraus.

Die Ausschussmitglieder nehmen von der Mitteilung Kenntnis.