

Die vom Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft beauftragten Architekten Wuttke erläutern die Planungen zur Erweiterung der Holstenschule um eine 3-Feld-Sporthalle und 6 Klassenräume. Für die Baumaßnahme werden ca. 3,8 Mio € benötigt, die im Haushalt bereits zur Verfügung stehen.

Zum weiteren zeitlichen Ablauf teilt Herr Richter mit, dass der Planungsentwurf am 18.03.2004 dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt wird und danach ein verbindlicher Terminplan festgelegt wird. Unter Berücksichtigung einer weiteren Konkretisierung der Planung sowie der zu beachtenden Ausschreibungsfristen ist mit einem Baubeginn in 2004 nicht zu rechnen. Für die Bauzeit werden 1 bis 1 ½ Jahre veranschlagt, so dass die Fertigstellung und Inbetriebnahme ggf. zum Schuljahr 2006/2007 erfolgen könnte.