

		AZ:	60.2 - Hr. Hillebrand
--	--	-----	-----------------------

**Mitteilung-Nr.: 0287/2013/MV**

=====

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	01.12.2015	Ö	Kenntnisnahme
Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	03.12.2015	Ö	Kenntnisnahme
Schul-, Kultur- und Sportaus- schuss	03.12.2015	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförde- rungsausschuss	09.12.2015	Ö	Kenntnisnahme

**Betreff:**

**Neubau Grund- und  
Gemeinschaftsschule Einfeld**

**Begründung:**

Die Bauarbeiten des 1. Bauabschnitts des Neubaus der Grundschule haben in der 41. Kalenderwoche 2015, und damit eine Woche eher als geplant, begonnen.

84 % aller Leistungen sind vergeben.

Die Tendenz der ersten Ausschreibung hat sich fortgesetzt und die Kosten liegen weiterhin im Rahmen der Haushaltsplanung.

R.-J. Schnittker  
Fachdienstleiter 60