

Sachstand Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen
Anlage 1

Liegen- schaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge +Auszahlungen)	Sachstand 13/02/18
1. Grund- schule an der Schwale	Herstellung von zwei- ten baulichen Ret- tungswegen im Bereich der Klassentrakte, Bau von 2 außenliegenden Fluchttreppen sowie Verbindungsstüren zwi- schen den Klassen- räumen	Kosten Bestandteil des Neubaus	Neubau, <i>Verfahrensstand:</i> <i>Baubeginn Som-</i> <i>mer.</i>
2. Garten- stadt- schule	Zweite Rettungswege für die zwei 2- geschossigen Klassen- trakte. Bau von 2 au- ßenliegenden Flucht- treppen für 4 Klassen- räumen in den OG	Aktueller Kosten- stand 43.000,-€	Baugenehmigung liegt vor, <i>Aufträge sind er-</i> <i>teilt ,</i>
3. Pestaloz- zischule	Herstellung eines zwei- ten baulichen Ret- tungsweges im Haupt- gebäude für den Mu- sikraum und zwei Klas- senräume	Aktueller Kosten- stand 78.000,-€	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Aufträge sind er-</i> <i>teilt, Ausführung</i> <i>voraussichtlich</i> <i>Osterferien 2018</i>
4. Grund- schule Gadeland	Herstellung zweiter baulicher Rettungswe- ge für 4 Klassen und den Musikraum im Alt- bau und 2 Klassen im Neubau 1. OG	Aktueller Kosten- stand 468.000,-€	abgeschlossen.
5. Grund- schule Wittorf	Baulicher zweiter Ret- tungsweg für 6 Klassen in den beiden Oberge- schossen des Neubaus.	Aktueller Kosten- stand 193.000,-€	abgeschlossen
6. Helene- Lange- Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im 2. OG des Hauptgebäudes und Bau einer außen- liegenden Fluchttreppe für das 1. OG. des Fachklassentraktes	Aktuelle Planungs- kosten 11.100,-€. Kostenberechnung Bau steht noch aus	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Bauantrag für</i> <i>Fachklassentrakt</i> <i>und Hauptgebäu-</i> <i>de ist gestellt.</i> <i>Fortsetzung ab-</i> <i>hängig von der</i> <i>Nutzungsplanung.</i>

7. Timm-Kröger-Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im alten Schulgebäude und für 2 Klassen im OG des Hauptgebäudes	Kosten Bestandteil des Neubaus	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand:</i> Baubeschluss <i>Baubeginn 2. Hälfte 2018</i>
8. Rudolf-Tonner-Schule	Zweiter gesicherter Rettungsweg für 2 Klassen im 2.OG. 2 außenliegende Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den Obergeschossen der beiden Erweiterungsbauten	Kosten Bestandteil des Neubaus	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand:</i> <i>Planungsbeschluss 2/2018. Anmeldung zum Haushalt 2019/2020</i>
9. Mühlenhof-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg im Hauptgebäude. Bau eines innenliegenden Treppenhauses.	Aktuelle Planungskosten 18.000,-€, Kostenberechnung Bau steht noch aus	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Bauantrag ist gestellt , Ausführung Sommer 2018</i>
Weitere erforderliche Maßnahmen			
10. Immanuel-Kant-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassenräume im 1. und 2. Obergeschoss des D-Traktes.	Aktueller Kostenstand 135.000,-€	Ausführung im Rahmen energetische Sanierung, <i>Verfahrensstand:</i> abgeschlossen
11. Wilhelm-Tank-Schule	Fehlender Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes	Aktuelle Planungskosten 8.200,-€, Kostenberechnung Bau liegt noch nicht vor	<i>Verfahrensstand:</i> Baugenehmigung liegt vor, Fertigstellung Sommer 2018
12. Wichern-Schule	Fehlende 2.bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte	entfällt	<i>Verfahrensstand:</i> Ab Sommer Schule ohne Schüler, aktuell keine weiteren Maßnahmen.

13. Gustav-Hansen-Schule	Fehlender 2. baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss Hauptgebäude.	Kostenberechnung liegt noch nicht vor	<i>Verfahrensstand:</i> Brandverhütungsschau ist Anfang März erfolgt
14. Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Fehlender 2. RW Aula	Aktuelle Planungskosten 3.600,-€, Kostenberechnung Bau steht noch aus	<i>Verfahrensstand:</i> Baugenehmigung liegt vor. Ausführung voraussichtlich Sommerferien 2018
15. Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Fehlender 2. baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss des Erweiterungsgebäudes	Planungskosten 24.500,- € Kostenberechnung liegt noch nicht vor	<i>Verfahrensstand:</i> Erstellung eines Brandschutzkonzeptes ist noch nicht abgeschlossen.
16. GS Faldera	Akustische Alarmierung durch Brandmeldeanlage in der Sporthalle fehlt, Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrlpläne entsprechen nicht den aktuellen Gegebenheiten	Aktuelle Planungskosten 27.500,-€, Kostenberechnung Bau steht noch aus.	<i>Verfahrensstand:</i> Erstellung eines Brandschutzkonzeptes ist noch nicht abgeschlossen. Ausführungsbeginn Sommer 2018

Neumünster den 13.02.2018
 FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau
 und Grünflächen
 Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft