

AZ: -61.1- / Herr Heilmann

Drucksache Nr.: 0049/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Planungs- und Umweltausschuss	28.06.2018	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

OBM / Stadtbaurat

Verhandlungsgegenstand:

**Umsetzung des Innenstadtkonzeptes
- Umsetzungsbericht**

Antrag:

Der Umsetzungsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

ISEK-Ziel:

Innenstadt attraktiver machen

Finanzielle Auswirkungen:

K e i n e

Begründung:

Gegenüber dem in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 14.03.2018 vorgelegten Sachstandsbericht gibt es folgende Ergänzungen:

- Der Planungs- und Umweltausschuss hat noch nicht abschließend über die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Umgestaltung des Großfleckens entschieden.
- Zur Baumaßnahme Lütjenstraße hat es am 02.05.2018 eine Anliegerversammlung gegeben. In der Versammlung wurden folgende Punkte angesprochen:

Es handelt sich in erster Linie um die Baustelle der Stadtwerke zur Erneuerung der Fernwärme. Dauer und Länge der Baustellenabschnitte richten sich nach diesen Leitungsarbeiten. Um eine nachfolgende Baustelle mit der Neupflasterung der Lütjenstraße zu vermeiden, hat sich der städtische Fachdienst Tiefbau in die Baumaßnahme der Stadtwerke eingeklinkt.

Ziel ist es, Belastungen für Geschäftsleute, Anlieger und Kunden zu minimieren, indem die tlw. hergestellten Oberflächen über den Leitungen zunächst verfüllt und verfestigt werden. Wenn es der Baufortschritt zulässt, wird umgehend die endgültige Herstellung mit Klinkermaterial vorgenommen.

Das zeitliche Ende der Baustelle wird nicht von Lieferungen des Klinkermaterials, welches von den Auftragnehmern gestellt wird, beeinflusst.

Des Weiteren wurde vereinbart, Informationen hinsichtlich der Baustelle an ausgewählten Tagen auch vor Ort zu geben.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Thorsten Kubiak
Stadtbaurat

Anlage:

- Ratsbeschluss zum Innenstadtkonzept