

Sachstand Brandschutzmaßnahmen an Schulen

| Liegenschaft | Maßnahme | Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen) | Sachstand 21.04.2020 | Voraussichtliche Kosten | Geplanter Zeit- punkt der Fertig- stellung |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1. Grundschu- le an der Schwale | Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege | Kosten sind Bestandteil des Neubaus | erledigt | | |
| 2. Garten- stadtschule | Zweite Rettungswege für die zwei 2-geschossigen Klas- sentrakte / Bau von 2 au- ßenliegenden Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den OG | 60.528,22 € | erledigt | | |
| 3. Pestalozzi- schule | Erneuerung Sicherheitsbe- leuchtung | 112.124,36 € | in Ausführung: Rest aus 2019, da denk- malrechtliche Ge- nehmigung noch zu- sätzliche Restarbeiten erforderlich macht | 142.000 € | Sommer 2020 |
| 4. Timm- Kröger- Schule | Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege | Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagsschule | in Planung: Umset- zung im Zuge der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offe- nen Ganztagsschule | Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Erweiterung zur offenen Ganz- tagsschule | |
| 5. Rudolf- Tonner- Schule | Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege | Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagsschule | in Planung: Umset- zung im Zuge der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offe- nen Ganztagsschule | Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Erweiterung zur offenen Ganz- tagsschule | |
| 6. Mühlenhof- schule | Zweiter baulicher Rettungs- weg im Hauptgebäude / Bau eines innenliegenden Trep- penhauses | 148.952,96 € | in Ausführung | 160.000 € | Sommer 2020 |

| Liegenschaft | Maßnahme | Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen) | Sachstand <i>21.04.2020</i> | Voraussichtliche Kosten | Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung |
|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|
| 7. Wilhelm-Tanck-Schule | Fehlender Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes | 110.841,22 € | erledigt | | |
| 8. Wichernschule | Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte | entfällt | Seit Sommer 2018 Schule ohne Schüler | entfällt | |
| 9. Gustav-Hansen-Schule | Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus den Klassenräumen Hauptgebäude | 23.817,11 € | in Planung: Stellungnahme des Brandschutzgutachters liegt vor, verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten sind zunächst mit allen Beteiligten grundsätzlich zu erörtern und im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen | | |
| 10. Theodor-Litt-Schule Parkstraße | Fehlender 2. Rettungsweg Aula | 95.519,95 € | erledigt | | |
| 11. Theodor-Litt-Schule Parkstraße | Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Elektroakustische Anlage / Brandmeldeanlage Neubau 1 | 158.531,76 € | erledigt | | |
| 12. Theodor-Litt-Schule Parkstraße | Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus dem Obergeschoss des Neubau 2 | 24.281,00 € | in Planung | | |

| Liegenschaft | Maßnahme | Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen) | Sachstand 21.04.2020 | Voraussichtliche Kosten | Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung |
|-------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| 13. Gemeinschaftsschule Faldera | Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach Sachverständigenprüfung aus Juli 2018 | 42.549,78 € | erledigt: in Bezug auf erste Maßnahmen nach Sachverständigenprüfung im ehemaligen Grundschulteil in Ausführung: sukzessive Erneuerung der Alarmierungseinrichtungen der gesamten Liegenschaft. | 650.000 € | Ende 2022 |
| 14. Gemeinschaftsschule Faldera | Sanierung Brandschutzmängel Kunst- und Techniktrakt | 745.784,25 € (gesamte Sanierung) | in Ausführung: im Rahmen der Gesamtmaßnahme Sanierung Kunst- und Techniktrakt | 1.400.000 € (gesamte Sanierung) | 31.03.2022 |
| 15. Immanuel-Kant-Schule | Brandschutzmaßnahmen A- und B-Trakt nach Brandschutzgutachten | 23.568,87€ | in Ausführung: Umsetzung von Teilbereichen Sommer 2020 - Fluchttreppe B-Trakt zum Sportplatz und notwendiger Flur Dachgeschoss A-Trakt. | 110.000 € | Ende 2020 |
| 16. Grundschule Wittorf | Baulicher zweiter Rettungsweg für 4 Klassen im Altbau | 67.548,93€ | erledigt | | |
| 17. Gemeinschaftsschule Brachenfeld | 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg aus dem Musiktrakt | 32.130,00 € | in Planung: Bauantrag ist gestellt. Prüfung des Brandschutzkonzeptes für die gesamte Schule ist noch nicht abgeschlossen. | | |

| Liegenschaft | Maßnahme | Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen) | Sachstand 21.04.2020 | Voraussichtliche Kosten | Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung |
|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|---|
| 18. Holsten- schule Außenstelle | Im Zuge der Sanierung des Hauptgebäudes werden auch Brandschutzmängel beseitigt | 597.015,07 € (gesamte Sanierung) | in Planung: im Rahmen der Gesamtmaßnahme Sanierung des Hauptgebäudes | 1.325.000 € (gesamte Sanierung) | 31.03.2022 |
| 19. Diverse Schulen | Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Juli 2018 | 167.548,13 € | erledigt | | |
| Neue Maßnahmen | | | | | |
| 20. Wilhelm-Tanck-Schule | Sicherheitsmängel nach Brandverhütungsschau | | in Planung: Umsetzung im Zuge der Baumaßnahme zur Sanierung und Erweiterung zur offenen Ganztagschule aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit nicht möglich. | 25.000 € | Ende 2020 |
| 21. Alexander-von-Humboldt-Schule | Ein aktualisiertes Brandschutzkonzept hat eine erweiterte Baugenehmigung erwirkt. Die Maßnahmen umfassen Brandschutztüren und Deckenabschottungen in den Flucht- und Rettungswegen der Schule | 269.903,54 | in Ausführung: Erste Maßnahmen bereits 2014 in Teilbereichen. Nach Klärung des Sachstands wurde ein Gesamtkonzept erstellt. Dies wurde Ende 2019 genehmigt. | 315.000 € | Ende 2020 |

| Liegenschaft | Maßnahme | Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen) | Sachstand <i>21.04.2020</i> | Voraussichtliche Kosten | Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung |
|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|
| 22. Fröbelschule | Für die gesamte Liegenschaft ist ein Brandschutzkonzept beauftragt | 19.024,00 € | in Planung: Ein neues Raumprogramm wird durch FD 40 erstellt. Die Brandschutzanforderungen werden darin berücksichtigt. | | |
| 23. Johann-Hinrich-Fehrschule | Der Schule fehlen z.T. 2te bauliche Flucht- und Rettungswege. Die Klassen benötigen Differenzierungsräume. | 22.156,72 € | in Planung: Für die gesamte Liegenschaft ist ein Brandschutzkonzept beauftragt. | | |
| 24. Diverse Schulen | Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2020 | 41.834,52 € | in Planung | 50.000 € | |