

Frau Jahn berichtet zu folgenden schulischen Bauvorhaben:

- Hans-Böckler-Schule: Die Geometrie des Gebäudes wurde seit Baubeschluss geändert, Änderungen im Raumprogramm haben sich jedoch nicht ergeben. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal 2021 geplant, die Fertigstellung ist für Sommer 2024 vorgesehen.
- Rudolf-Tonner-Schule: Der Zeitplan ist unverändert. Die Überplanung des Entwurfs und das Vorliegen der Baugenehmigung sollen bis zum 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Im Sommer 2021 werden Ausweichcontainer aufgestellt, damit anschließend der Abbruch eingeleitet werden kann. Der Neubau soll bis zum 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein.
- Timm-Kröger-Schule: In der kommenden Woche soll ein Großteil der Hauptwerke nach der Freigabe im im Bau- und Vergabeausschuss beauftragt werden. Als Bauzeit werden 2 Jahre genannt.
- Wilhelm-Tanck-Schule: Die Bauantragsplanung und das Bebauungsplanverfahren laufen zurzeit. Anfang 2021 soll Planreife erreicht werden, um im Anschluss die Baugenehmigung zu erlangen.
- Grundschule an der Schwale: Der 2. Bauabschnitt soll im Frühjahr 2021 fertig gestellt werden, daraufhin soll die Turnhalle bis Ende 2021 energetisch saniert werden.

Frau Lening berichtet zum Neubau der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule. Sie teilt mit, dass eine Grundlagenermittlung erfolgt ist und ein Vorentwurf vom beauftragten Architektenbüro erstellt wurde.

Herr Hein ergänzt, dass die Freiherr-vom-Stein-Schule, die Theodor-Litt-Schule, der SC Gut Heil Neumünster, der Kreisschulsportbeauftragte und der Kreissportverband inklusive der jeweiligen Kinder- und Jugendvertreter im Rahmen einer Nutzerbeteiligung am 05.11.2020 zwei Varianten vorgestellt bekommen, um frühzeitig gegebenenfalls bestehende Belange berücksichtigen zu können. Die Ergebnisse der Nutzerbeteiligung sollen mit dem Vorentwurf in der nächsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vorgestellt werden.