## Übersicht über die Maßnahmeplanung zum Kitaausbau

## Einrichtung Träger Sachstand

Kita Gadeland		Anbau fertig		
Projekt Lerchenstraße	Lebenshilfe e.V	Bauphase		
Kita am Kamp	Deutsches Rotes Kreuz	Baukostenerhöhung zur Entscheidung in der RV		
Kita Gartenstadt	Stadt Neumünster	Entscheidung über die Einrichtung eines Familienzentrums steht noch aus		
Kita Hansenstraße	Graf- Raecke- Stiftung	Gespräch mit dem Investor am 17.01.2022 zum weiteren Vorgehen		
Familienzentrum Werderstraße	Stadt Neumünster	Fachplaner sind beauftragt		
Kita Teddy Bear Day Care	Sora GgmbH	Bauantrag ist bewilligt		
Kita Innenstadt	Diakonisches Werk	Grundtückswechsel, Klärung der Art der Bebauung		
Kita "Stockgussgelände"	Erziehung und Beruf gGmbh	Abstimmung zwischen Träger und Investor		
Kita Boostedter Straße	Kitawerk Altholstein	Grundstückswechsel		
Kita Störstraße	Deutsches Rotes Kreuz	Prüfung im Sachgebiet IV, ob Bebauung möglich ist		

Nächster Schritt	Zeitziel	zusätzliche Plätze U3	<b>Ü3</b>
Gruppe ist seit 01.08.2021 in Betrieb	31.12.2021		
	30.07.2022	20	40
Baubeginn nach Zustimmung durch den Rat	31.12.2024	15	35
Entscheidung FZ, ggfs. Beschlussfassung der Gremien	30.06.2025		
Investor klären	31.12.2024	20	40
Enges Monitoring und Abstimmung mit SG IV	31.12.2024	20	40
Finanzierung verhandeln	31.12.2023	10	40
Besichtigungstermin 10.01.2022	30.06.2023	5	30
Gespräch im FD 51 am 09.02.2022	31.12.2024	20	60
Konzept erstellen	31.12.2024	20	60
Abstimmungsgespräch FD 51, SG IV am 27.01.2022	31.12.2025	30	50

**Geplante Plätze**