

Finanzielle Auswirkungen

Anlage 4 zu 0274/2023/DS

HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Ergebnishaushalt:									
1. Toilettencontainer									
Inbetriebnahme	26.000								41.400
Miete 800 €/Monat; gerechnet ab 10/2024	2.400	9.600	2.400						
Abbau			1.000						
2. Containeranlage									
Inbetriebnahme:									
Planungsleistungen	50.000								
Montage		637.000							
Aufzugsanlage		99.000							
Heizung		106.000							
Elektro		40.000							
Ausstattung Stühle und Tische (Festwert)		16.320							
Versorgungsleitungen 850 €/Monat; gerechnet ab 02/2026			9.350	10.200	10.200	10.200	10.200	850	
Miete 14.100 € / Monat*; gerechnet ab 02/2026			155.100	169.200	169.200	169.200	169.200	14.100	
Demontage								130.000	
Gesamt Ergebnishaushalt	78.400	907.920	167.850	179.400	179.400	179.400	179.400	144.950	2.016.720
Investitionshaushalt:									
1. Toilettencontainer									
Liege	2.000								2.000
2. Containeranlage									
Ausstattung Containeranlage außerhalb Festwert		91.780							
Active Panels		33.000							
Gesamt Investitionshaushalt	2.000	124.780	0	0	0	0	0	0	126.780

* ab dem 61. Monat beträgt die monatliche Miete 17.000 €

Stand: 06/2024