

Sachstand Brandschutzmaßnahmen an Schulen

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)	Sachstand 13.12.2021	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeit- punkt der Fertig- stellung
1. Pestalozzi- schule	Erneuerung Sicherheitsbe- leuchtung	130.550,36 €	erledigt		
2. Timm- Kröger- Schule	Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagsschule	in Ausführung	Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Erweiterung zur offenen Ganz- tagsschule	Frühjahr 2023
3. Rudolf- Tonner- Schule	Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagsschule	in Planung: Umset- zung im Zuge der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offe- nen Ganztagsschule	Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Erweiterung zur offenen Ganz- tagsschule	Ende 2024
4. Mühlenhof- schule	Zweiter baulicher Rettungs- weg im Hauptgebäude / Bau eines innenliegenden Trep- penhauses	247.062,32 €	erledigt		
5. Wichern- schule	Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege aus den Oberge- schossen der Klassentrakte	entfällt	Seit Sommer 2018 Schule ohne Schüler	entfällt	
6. Gustav- Hansen- Schule	Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege aus den Klassen- räumen Hauptgebäude	23.817,11 €	in Planung	180.000 €	Sommer 2024
7. Theodor- Litt-Schule Parkstraße	Fehlende 2. bauliche Ret- tungswege aus dem Ober- geschoss des Neubau 2	24.281,00 €	in Planung	700.000 €	Ende 2023

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)	Sachstand 13.12.2021	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung
8. Gemeinschaftsschule Faldera	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach Sachverständigenprüfung aus Juli 2018	419.537,81 €	in Ausführung: sukzessive Erneuerung der Alarmierungseinrichtungen der gesamten Liegenschaft.	650.000 €	Ende 2022
9. Gemeinschaftsschule Faldera	Sanierung Brandschutzmängel Kunst- und Techniktrakt	1.272.050,41 € (gesamte Sanierung)	erledigt		
10. Immanuel-Kant-Schule	Brandschutzmaßnahmen A- und B-Trakt nach Brandschutzgutachten	70.691,87€	in Ausführung: Fluchttreppe B-Trakt zum Sportplatz und Bypassstüren im B-Trakt	160.000 €	Sommer 2022
11. Gemeinschaftsschule Brachenfeld	2. baulicher Flucht- und Rettungsweg aus dem Musiktrakt	32.130,00 €	in Planung: Bauantrag ist gestellt. Prüfung des Brandschutzkonzeptes für die gesamte Schule ist im Abschluss.	75.000 €	Ende 2024
12. Holsten-schule Außenstelle	Im Zuge der Sanierung des Hauptgebäudes werden auch Brandschutzmängel beseitigt	1.186.345,12 € (gesamte Sanierung)	erledigt		
13. Wilhelm-Tanck-Schule	Sicherheitsmängel nach Brandverhütungsschau	21.549,78 €	erledigt		
14. Alexander-von-Humboldt-Schule	Ein aktualisiertes Brandschutzkonzept hat eine erweiterte Baugenehmigung erwirkt. Die Maßnahmen umfassen Brandschutztüren und Deckenabschottungen in den Flucht- und Rettungswegen der Schule. Sanierung der Aula.	318.222,00 €	erledigt		

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)	Sachstand <i>13.12.2021</i>	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeitpunkt der Fertigstellung
15. Fröbelschule	Für die gesamte Liegenschaft ist ein Brandschutzkonzept beauftragt	19.024,00 €	in Planung: Ein neues Raumprogramm wurde beschlossen. Die Planungskosten werden zum Haushalt 2023/24 angemeldet.		
16. Johann-Hinrich-Fehrs-Schule	Der Schule fehlen z.T. 2te bauliche Flucht- und Rettungswege.	22.156,72 €	in Planung: Für die gesamte Liegenschaft ist ein Brandschutzkonzept beauftragt.		
17. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2020	41.834,52 €	erledigt		
18. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2021	97.368,41 €	erledigt		
Neue Maßnahmen (2022)					
19. Alexander-von-Humboldt-Schule	Maßnahmen Bereich Eingangszone (ehemals offene Überdachung) und Sporthalle. Umbau Deckenbereich.	94.000,00 €	in Planung	144.000 €	Sommer 2022
20. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2022		in Planung	135.000 €	Ende 2022