

## Sachstand Brandschutzmaßnahmen an Schulen

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)	Sachstand 29.12.2022	Voraussichtliche Kosten	Geplanter Zeit- punkt der Fertig- stellung
1. Timm- Kröger- Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule	<b>in Ausführung</b>	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule	Winter 2023/24
2. Rudolf- Tonner- Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule	<b>in Ausführung</b>	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule	Winter 2024/25
3. Gustav- Hansen- Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus den Klassenzimmern Hauptgebäude	39.042,86 €	<b>in Planung</b>	180.000 €	Sommer 2024
4. Theodor- Litt-Schule Parkstraße	Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus dem Obergeschoss des Neubau 2	64.779,21 €	<b>in Ausführung</b>	700.000 €	Winter 2023/24
5. Gemein- schafts- schule Faldera	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach Sachverständigenprüfung aus Juli 2018	602.903,86 €	<b>in Ausführung:</b> sukzessive Erneuerung der Alarmierungseinrichtungen der gesamten Liegenschaft.	702.000 €	Winter 2024/25
6. Immanuel- Kant- Schule	Brandschutzmaßnahmen B-Trakt nach Brandschutzgutachten	70.691,87 €	<b>in Ausführung:</b> Fluchttreppe B-Trakt zum Sportplatz und Bypassstüren im B-Trakt	172.800 €	Sommer 2023

<b>Liegenschaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)</b>	<b>Sachstand 29.12.2022</b>	<b>Voraussichtliche Kosten</b>	<b>Geplanter Zeit- punkt der Fertig- stellung</b>
7. Gemein- schafts- schule Bra- chenfeld	2. baulicher Flucht- und Ret- tungsweg aus dem Musik- trakt und Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung	145.556,21 €	<b>in Ausführung</b>	215.000 €	Winter 2024/25
8. Fröbelschu- le	Für die gesamte Liegen- schaft ist ein Brandschutz- konzept beauftragt	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung und zum Umbau der Schule	<b>in Planung</b>	Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Erweiterung und zum Umbau der Schule	
9. Johann- Hinrich- Fehrs- Schule	Der Schule fehlen z.T. 2te bauliche Flucht- und Ret- tungswege.	22.156,72 €	<b>in Planung:</b> Für die gesamte Liegenschaft ist ein Brandschutz- konzept beauftragt.		
10. Alexander- von Hum- boldt- Schule	Maßnahmen Bereich Ein- gangszone (ehemals offene Überdachung) und Sporthal- le. Umbau Deckenbereich.	143.079,28 €	<b>erledigt</b>		
11. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmie- rungsanlagen und der Si- cherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2022	77.430,00	<b>in Ausführung</b>	135.000 €	Sommer 2023
<b>Neue Maßnahmen (2023)</b>					
12. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmie- rungsanlagen und der Si- cherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfungen aus Frühjahr 2023		<b>in Planung</b>	45.000 €	
13. Immanuel- Kant- Schule	Brandschutzmaßnahmen A-Trakt: Sanierung Elektro- anlage, Sicherheitsbeleuch- tung und Fluchtwegkenn- zeichnung	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Sanierung des A-Trakts	<b>in Ausführung</b>	Kosten sind Bestand- teil der Baumaßnah- me zur Sanierung des A-Trakts	Sommer 2024