



KiTa - Ausbau NMS

aktueller Stand

Bedarfsermittlung

- Ausgangspunkt Kitabedarfsplan 2023/24

Gesamtbedarf bis 2025/26

U 3 = 157 Plätze

Ü 3 = 458 Plätze

Gesamtbedarf = **615 Plätze***

*Ausgewiesen im Kitabedarfsplan Seite 16

Bedarfsdeckung

Folgende Maßnahmen sind zur Erreichung der Bedarfsdeckung bis zum Kitajahr 2026/27 geplant & notwendig:

- Ausbau von 160 U 3 Plätzen
- Ausbau von 340 Ü 3 Plätzen
- Umwandlung von 120 Hortplätzen in Ü 3 Plätze
- Umwandlung von 95 Ü 3 Plätzen in U 3 Plätzen in der KTP

Weitere Notwendige Faktoren zur Zielerreichung:

- Konstante Anzahl von Betreuungsplätzen in der KTP
- Konstante Einwohneranzahl der Altersgruppe U 3 und Ü 3

*Seite 25 Kitabedarfsplan

Ausbaumaßnahmen		U 3	Ü 3
Fertigstellung	Ausbaubedarf gesamt Stand 2023	-160	-340
2023	Kita Flinke Fööt	15	50
	Andreas Kita	10	
	Ausbaubedarf Stand Feb. 2024	-135	-290
2024	Kita Gartenstadt		20
	Kita Werderstraße	20	40
	Kita Slevogtstraße	20	40
	Ausbaubedarf Stand 31.12.2024	-95	-210
2025	Kita Rendsburgerstr.	5	50
	Kita Stock Gelände	20	40
	Kita Georg-Fugh-Str.	30	60
	Ersatzprojekt Graf-Recke	20	40
	Ausbaubedarf Stand 31.12.2025	-20	-30
2026/27	Kita Smaland	20	40
	Ausbaubedarf 2026/27	0	20

Fertigstellung 2024

- KiTa Gartenstadt: September 2024
 - ✓ Träger: Stadt Neumünster
- KiTa Slevogtstraße: voraus. November 2024
 - ✓ Träger: Kindertagesstättenwerk Altholstein
 - ✓ Bauträger: Wobau
- KiTa Werderstraße: voraus. November 2024
 - ✓ Entscheidung Trägerschaft in der RV am 26.03.24

Fertigstellung 2025

- KiTa Rendsburgerstr.: Sommer 2025
 - ✓ Träger: Diakonisches Werk
 - ✓ Spatenstich voraussichtlich April 2024
- KiTa Stock Gelände: Sommer 2025
 - ✓ Träger: Konzept -e
 - ✓ Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2024
- KiTa Georg-Fugh-Str.: Sommer/Herbst 2025
 - ✓ Träger: AWO Schleswig-Holstein
 - ✓ Bauträger: Wobau – Baubeginn ca. in 3 Monaten erwartet

Fertigstellung 2025

- Ersatzprojekt Graf-Recke-Stiftung:
 - ✓ Interessensbekundungsverfahren Februar 2024
 - ✓ eine eingegangene Rückmeldung des Trägers Bildungs- und Kulturzentrum Neumünster e. V. (Merkezefendi Moschee)
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe seit 2015
 - ✓ Aktuelle Abstimmungsgespräche
 - ✓ Bewertung und pädagogische Einschätzung der Interessensbekundung
 - ✓ Vorbereitung der Drucksache zur Entscheidung der RV

Fertigstellung 2025

- Ersatzprojekt Graf-Recke-Stiftung:
 - ✓ Entscheidung über die Finanzierung und die Trägerschaft durch die RV am 16.07.2024
 - ✓ Bei positivem Beschluss beträgt die Bauzeit ca. 12 Monate

Fertigstellung 2026/2027

- Neubau KiTa Smaland Einfeld
 - ✓ Städtisches Grundstück am Kreuzkamp 78-84
 - ✓ Festlegung der Trägerschaft Landesverband AWO Schleswig-Holstein durch die RV am 26.03.2024