Projektnummer: 2019-142

Umgestaltung Großflecken : 2. Bauabschnitt Radweg, Querungen und Platz Süd

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Entscheidung Radwegpflasterung PUA	1at	Mi, 26.08.20	Mi, 26.08.20
2	Beschluss Ratsversammlung zum Ausbau	1at	Di, 08.09.20	Di, 08.09.20
3	Bestellung und Lieferung Radwegpflaster	100at	Mi, 09.09.20	Do, 28.01.21
4	Ausschreibungs- und Verbageverfahren	36at	Mi, 09.09.20	Mi, 28.10.20
5	Vergabeentscheidung BVA	1at	Do, 29.10.20	Do, 29.10.20
6	Auftragsvergabe, Bauvorbereitung	16at	Fr, 30.10.20	Fr, 20.11.20
7	***Weihnachtsmarkt Auf- und Abbau***	37at	Mo, 09.11.20	Mi, 30.12.20
8	***Wochenmarkt Großflecken***	50at	Mo, 11.01.21	Fr, 19.03.21
9	**Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.2**	35at	Mo, 11.01.21	Fr, 26.02.21
9.1	Bauphase 1.2 Radweg Nordteil 2	21at	Fr, 29.01.21	Fr, 26.02.21
9.2	Bauphase 1.2 Baumstandorte Nordteil 2	20at	Mo, 11.01.21	Fr, 05.02.21
9.3	Bauphase 1.2 Versorgungseinrichtungen	10at	Mo, 18.01.21	Fr, 29.01.21
10	**Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.1**	30at	Mo, 08.02.21	Fr, 19.03.21
10.1	Bauphase 1.1 Radweg Nordteil 1	15at	Mo, 01.03.21	Fr, 19.03.21
10.2	Bauphase 1.1 Baumstandorte Nordteil 1	25at	Mo, 08.02.21	Fr, 12.03.21
10.3	Bauphase 1.1 Versorgungseinrichtungen	15at	Mo, 15.02.21	Fr, 05.03.21
11	***Wochenmarkt***	56at	Mo, 15.03.21	Fr, 04.06.21
12	**Bauabschnitt Radweg Südteil**	71at	Mo, 15.03.21	Fr, 25.06.21
12.1	Bauphase 2 Radweg Südteil	51at	Mo, 22.03.21	Fr, 04.06.21
12.2	Bauphase 2 Baumstandorte Südteil	45at	Mo, 15.03.21	Mi, 19.05.21
12.3	Bauphase 2 Versorgungseinrichtungen	15at	Mo, 22.03.21	Di, 13.04.21
12.4	Bauphase 3 Radweg Südteil	20at	Mo, 12.04.21	Fr, 07.05.21
12.5	Bauphase 4 Radweg Südteil	33at	Mo, 10.05.21	Fr, 25.06.21
13	***Holstenköste Auf- und Abbau***	7at	Mo, 07.06.21	Di, 15.06.21
14	**Bauabschnitt Fahrbahnquerungen**	73at	Mo, 10.05.21	Fr, 20.08.21
14.1	Bauphase Querung Plöner Str. und Bushaltestelle Rathaus Ost	18at	Mo, 10.05.21	Fr, 04.06.21
14.2	Bauphase Querung Fürsthof und Buahaltestelle	23at	Mi, 16.06.21	Fr, 16.07.21
14.3	Bauphase Querung Postpassage und Buahaltestelle	25at	Mo, 19.07.21	Fr, 20.08.21
15	***Wochenmarkt Kleinflecken***	100at	Mi, 16.06.21	Di, 02.11.21
16	**Bauabschnitt Platz Südteil 1**	71at	Mi, 16.06.21	Mi, 22.09.21
16.1	Bauphase A	17at	Mi, 16.06.21	Do, 08.07.21
16.2	Bauphase B	54at	Fr, 09.07.21	Mi, 22.09.21
17	***Sommermarkt 2021***	2at	Fr, 30.07.21	Mo, 02.08.21
18	**Bauabschnitt Platz Südteil 2**	50at	Do, 23.09.21	Mi, 01.12.21
18.1	Bauphase C	30at	Do, 23.09.21	Mi, 03.11.21
18.2	Bauphase D	10at	Do, 04.11.21	Mi, 17.11.21
18.3	Bauphase E	10at	Do, 18.11.21	Mi, 01.12.21
19	Weihnachtsmarkt 2020	23at	Mo, 23.11.20	Mi, 23.12.20
20	Holstenköste 2021	3at	Do, 10.06.21	Mo, 14.06.21
21	Sommermarkt 2021	2at	Fr, 30.07.21	Mo, 02.08.21
22	Weihnachtsmarkt 2021	24at	Mo, 22.11.21	Do, 23.12.21



Projektzeitrahmen von Sa, 01.08.20 bis Fr, 31.12.21
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
Druckdatum: 11.08.2020 08:29
Filter:
Bearbeiter: Lange

IPP Ingenieurgesellschaft GmbH
Rendsburger Landstraße 196-198
D- 24113 Kiel
Tel. +49 431 6495590
Fax +49 431 6495959
e-Mail: info@ipp-gruppe.de